
Kiikoisten päiväkotihankkeen taloudellinen selvitys

TEKLTk 29.11.2022 § 101
673/10.03.02.00/2021

Kaupunginvaltuusto on edellyttänyt Kiikoisten päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyessään 15.11.2021 § 100, että remontin valmistuttua valtuustolle esitetään selvitys todellisista kustannuksista.

Sastamalan kaupungin talousarviossa on varattu vuonna 2022 375 000 euroa Kiikoisten päiväkotihankkeen toteuttamiseen.

Kiikoisten päiväkoti perustettiin Kiikoisten entiselle kunnantalolle, Kiikostalolle. Kiikoisten päiväkodissa on tilat yhdelle ryhmälle, mitoituksena käytettiin kahtakymmentä lasta. Olemassa oleviin toimistotiloihin tehtiin päiväkodin toiminnan vaatimia tilamuutoksia tarvittavassa laajuudessa. Tiloihin rakennettiin kuraeteinen, vaatteiden säilytys, lapsille lepo huone ja leikki- /toimintahuone valtuustosaliin. Olemassa oleva taukotila muutettiin jakelukeittiöksi. Rakennuksen takapihalle rakennettiin aidoin rajattu leikki piha. Päiväkodin päivittäiskulkua varten tehtiin uusi sisäänkäynti rivitalon ja Kiikostalon väliin. Lisäksi ilmanvaihto toteutettiin määräysten mukaiseksi. Alkuperäiseen määrärahaan verrattuna hankkeeseen aiheutti lisäkustannuksia mm. vesikatkon ja syöksyrännien sulanapitokaapelit, sekä muut pienimuotoiset muutokset.

Kiikoisten päiväkodin toteutuneet rakennuskustannukset ovat 355 694,14 euroa (alv 0 %). Toteutumasta puuttuu vielä sähkötöiden loppulaskut yhteensä n. 21 700 euroa. Näiden jälkeen lopulliset rakennuskustannukset ovat 377 394,14 euroa.

Valmistelija	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy Kiikoisten päiväkodin remontin lopputilityksen ja lähettää sen edelleen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	Tekninen johtaja Kimmo Toukoniemi p. 040 684 2716